










































#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P183		Wohnanlage Lieboch bei Graz	AVENTA Immobilien GmbH								Funding läuft	
P181		Bestandsimmobilie in Laa an der Thaya	Paul & Partner								Funding läuft	
P182		Doppelhäuser Gießhübl bei Wien	IMMACON	394	447.500	7,10% p.a.	15 Monate				in Vorbereitung auf Zuzählung	
P178		Fountain Suites Gmunden	AREA - besser Wohnen Bauträger GmbH	378	399.050	6,50% p.a.	24 Monate				in Vorbereitung auf Zuzählung	
P177		Wohnanlage Wiesing bei Innsbruck	Die Realität Wiesing Bestandsimmobilien GmbH	304	330.000	6,75% p.a.	24 Monate	23.03.2019	22.03.2021	24 Monate	Darlehen erhalten	aktiv
P179		Doppelhäuser Franz Nabl Weg bei Graz	AVENTA Immobilien GmbH	337	350.000	6,75% p.a.	24 Monate	18.03.2019	17.03.2021	24 Monate	Darlehen erhalten	aktiv
P175		Dachterrassen(t)raum Wien Währing	AK PROJEKTE vienna	546	711.350	6,35% p.a.	24 Monate	28.02.2019	01.03.2021	23 Monate	Baubeginn im April vorgesehen	aktiv
P172		Wohnanlage Josef Dunkl-Straße 7	MAWO Bau-Handels GesmbH	199	200.500	6,50% p.a.	24 Monate	05.02.2019	04.02.2021	22 Monate	Darlehen erhalten	aktiv









#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P169		Wohnhausanlage Blasbauerweg 5	AVENTA Immobilien GmbH	312	348.000	7,25% p.a.	24 Monate	27.01.2019	26.01.2021	22 Monate	Warten auf Baugenehmigung	aktiv
P168		Hessegasse 2.0   Reihenhäuser Waldheimstraße	Paul & Partner	271	300.500	6,65% p.a.	24 Monate	05.01.2019	05.01.2021	24 Monate	Baubeginn ist im Februar 2019 erfolgt - Newsbeitrag folgt	aktiv
P158		Wohhausanlage Stockerau	Paul & Partner	281	350.250	6,65% p.a.	26 Monate	24.10.2018	22.12.2020	24 Monate	Spatenstich erfolgt	aktiv
P162		Wohnhausanlage "An der Kammgarn"	Landhaus	311	399.920	6,5% p.a.	24 Monate	17.12.2018	16.12.2020	24 Monate	Baubeginn im April 2019	aktiv
P160		Wohnhausanlage Gollweg in Graz	AVENTA Immobilien GmbH	273	350.130	6,75% p.a.	24 Monate	04.12.2018	03.12.2020	20 Monate	Verwertungsstatus: 12 von 16 Wohneinheiten - 1 Wohnung reserviert	aktiv
P157		Wohnhausanlage Wattens bei Innsbruck	Die Realität	331	350.440	6,75% p.a.	24 Monate	19.11.2018	18.11.2020	20 Monate	Objekt wird auf 10 Wohnungen reduziert - Baugenehmigung beantragt	aktiv
P154		Wohnhausanlage Gratkorn bei Graz	AVENTA Immobilien GmbH	380	505.290	6,55% p.a.	24 Monate	12.11.2018	11.11.2020	19 Monate	Bauverhandlung findet im April statt	aktiv
P142		Villenpark "Gate One"   Penzing	Bauwerk	264	422.346	7,00% p.a.	28 Monate	28.05.2018	25.09.2020	18 Monate	Revitalisierung und Umbau der Altbestandsvilla wurde begonnen. Mehr Infos folgen...	aktiv
P153		Einfamilienhäuser in Gänserndorf bei Wien	Paul & Partner	324	401.123	6,50% p.a.	24 Monate	09.09.2018	08.09.2020	17 Monate	Informationen folgen...	aktiv










#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P150		Wohnhausanlage L24 in Tulln bei Wien	DOMANO ecoLIVING	301	399.966	7,05% p.a.	24 Monate	17.08.2018	17.08.2020	17 Monate	Innenausbau im Gange, Dachgeschoßausbau in finaler Phase	aktiv
P143		Wohnen in Klosterneuburg bei Wien	C5 Immobilien	317	502.267	6,75% p.a.	24 Monate	14.08.2018	13.08.2020	16 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv
P171		Reihenhäuser Oberpiesting	Bauwerk	416	504.010	6,75% p.a.	18 Monate	03.02.2019	03.08.2020	16 Monate	Darlehen erhalten	aktiv
P151		Reihenhäuser in Bad Vöslau bei Wien	Paul & Partner	189	225.000	7,00% p.a.	24 Monate	26.07.2018	25.07.2020	16 Monate	Informationen folgen...	aktiv
P166		Reihenhäuser Podlahagasse 69	IMMACON	329	398.380	6,75% p.a.	18 Monate	25.01.2019	24.07.2020	16 Monate	Rohbauarbeiten im Obergeschoß abgeschlossen - Decke wird im April betoniert	aktiv
P148		Wohnhausanlage Groß-Enzersdorf bei Wien	Bauwerk	357	499.999	6,75% p.a.	24 Monate	18.07.2018	17.07.2020	16 Monate	Informationen folgen...	aktiv
P152		Dachterrassenwohnungen Kaiserstraße 34	AK PROJEKTE vienna	447	643.784	6,85% p.a.	20 Monate	05.11.2018	03.07.2020	15 Monate	Projektfortschritt gemäß Bauzeitplan, Fertigstellung Trockenbau Anfang Mai	aktiv
P164		Residenz St. Pankras	MH Energie und Wohnbau GmbH	375	449.960	6,75% p.a.	18 Monate	01.01.2019	01.07.2020	15 Monate	Aushub und Hangsicherung abgeschlossen, Jänner - 15. März 2019 Wintersperre	aktiv
P159		Doppelhausanlage Laxenburg bei Wien	Bauwerk	373	400.000	6,75% p.a.	18 Monate	23.11.2018	22.05.2020	14 Monate	Informationen folgen...	aktiv

#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P140		Villa zum Weinberg Bad Vöslau	ALPHACENTER	309	501.000	7,05% p.a.	24 Monate	16.05.2018	14.05.2020	13 Monate	Kellermauern + Pfeiler für Tiefgarage errichtet, Altbauvilla: Vorbereitungsarbeiten für Fenstereinbau	aktiv
P136		Luxusapartements in Krichberg in Tirol	HK PROPERTY	337	477.049	6,75% p.a.	24 Monate	08.05.2018	07.05.2020	13 Monate	Rohbauarbeiten abgeschlossen	aktiv
P176		Wohnanlage Grazerstraße in Wiener Neustadt	alwa projekt & handels gmbh	683	848.860	6,50% p.a.	12 Monate	01.04.2019	31.03.2020	12 Monate	Darlehen erhalten	aktiv
P167		1220 Wien, Auspitzgasse	WOHNPARK	141	180.000	5,75% p.a.	15 Monate	03.01.2019	31.03.2020	12 Monate	Baugenehmigung erteilt, Abbruch in Vorbereitung, Baubeginn Anfang Mai 2019	aktiv
P161		Wien Floridsdorf	WOHNPARK	98	133.100	5,75% p.a.	16 Monate	29.11.2018	31.03.2020	12 Monate	Bauverhandlung fand am 27.03.2019 statt - mehr Informationen folgen...	aktiv
P155		Dachgeschoßausbau "Goldenes Ottakring"	STH Living	300	349.390	7,00% p.a.	18 Monate	27.09.2018	27.03.2020	12 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv
P170		Das Kronenhaus	VESTWERK Bridge Finance GmbH	542	763.400	6,25% p.a.	12 Monate	12.03.2019	11.03.2020	11 Monate	Darlehen erhalten	aktiv
P134		Eigentums- wohnungen in Favoriten	STH Living	233	300.000	6,50% p.a.	24 Monate	03.03.2018	02.03.2020	11 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv









#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P174		Bibersiedlung Wien Simmering	FAIRhome Immobilien GmbH	327	399.960	6,50% p.a.	12 Monate	22.02.2019	21.02.2020	11 Monate	Darlehen erhalten	aktiv
P165		Perchtoldsdorf bei Wien	WOHN PARK	116	170.000	5,75% p.a.	13 Monate	22.12.2018	31.01.2020	10 Monate	Alle Einheiten verwertet, auf Baugenehmigung wird gewartet	aktiv
P149		Condo 118: Pilotengasse Wien Donaustadt	Whitestone Investment Advisory GmbH	284	399.984	7,05% p.a.	18 Monate	10.07.2018	08.01.2020	9 Monate	Arbeiten gemäß Bauzeitplan, Verkaufssaison gestartet	aktiv
P146		Wohnpark Tribuswinkel	WOHN PARK	192	238.855	5,75% p.a.	18 Monate	13.06.2018	31.12.2019	9 Monate	4 von 5 Einheiten verkauft, auf Baugenehmigung wird gewartet	aktiv
P130		Sonnenwohnanlage Weererwirt	Aktiv Klimahaus	296	400.086	6,75% p.a.	24 Monate	28.12.2017	27.12.2019	9 Monate	19 Wohneinheiten im BA1 werden am 05.04.2019 an die neuen EigentümerInnen übergeben	aktiv
P163		Dachterrassenwohnungen in Wien 15	SLEVEN	360	399.962	6,5% p.a.	12 Monate	23.12.2018	24.12.2019	9 Monate	Außenfassade fertiggestellt, Bezugsfertigstellung ist Mai 2019, 5 von 7 Einheiten verkauft	aktiv
P147		Wohnhausanlage Albrechtsgasse Baden	S&B Immobilien	334	400.000	7,05% p.a.	18 Monate	13.06.2018	12.12.2019	8 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv
P131		CASA D'ORO II neben Gablitz bei Wien	ALPHACENTER	224	300.000	6,75% p.a.	24 Monate	02.12.2017	02.12.2019	8 Monate	abschließende Arbeiten am Einfahrtstor, 11 von 20 Wohneinheiten verkauft	aktiv


#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P145		Wohn(t)Raum Felixdorf	Bretschneider Immobilien GmbH	283	351.811	6,45% p.a.	18 Monate	28.05.2018	26.11.2019	8 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv
P139		Bisamberg   Donaugraben	BaudeSIGN Immobilien GmbH	155	199.857	6,50% p.a.	18 Monate	23.05.2018	21.11.2019	8 Monate	2 Einzelhäuser sowie eine Doppelhaushälfte verkauft	aktiv
P141		Wien Donaustadt	WOHNPARK	143	199.550	6,25% p.a.	21 Monate	21.02.2018	31.10.2019	7 Monate	Übergabe sämtlicher Einheiten erfolgt, Außenanlagen werden noch fertiggestellt	aktiv
P144		3 Einfamilienhäuser in Wien-Strebersdorf	ARGE BaudeSIGN & LUX Wohnbau	228	299.000	6,65% p.a.	18 Monate	24.04.2018	25.10.2019	7 Monate	1 Einfamilienhaus verwertet	aktiv
P156		Gartensiedlung Biedermannsdorf bei Wien	Whitestone	376	500.000	6,50% p.a.	12 Monate	07.09.2018	06.09.2019	5 Monate	Gartensiedlung Biedermannsdorf ist fertiggestellt	aktiv
P135		Wohnanlage Hausmannstätten	GREENHOUSE	267	349.921	7,15% p.a.	18 Monate	01.02.2018	02.08.2019	4 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv
P121		Wohnhausanlage in Münchendorf bei Wien	DNS	196	295.800	6,80% p.a.	24 Monate	27.07.2017	26.07.2019	4 Monate	Fertigstellung des ersten Bauabschnitts inkl. Infrastruktur wird Mitte April abgeschlossen	aktiv

#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P132		Wohnpark Gralla	GREENHOUSE	177	249.200	7,15%p.a.	18 Monate	27.12.2017	26.06.2019	3 Monate	Informationen zu Projektfortschritt angefragt	aktiv
P122		Wohnhausanlage in Fischamend bei Wien	FX-Immo	179	263.935	7,25% p.a.	22 Monate	22.08.2017	21.06.2019	3 Monate	Informationen folgen...	aktiv
P117		Wohnbau in Münchendorf bei Wien	ALPHACENTER	190	226.461	6,85% p.a.	24 Monate	23.05.2017	21.05.2019	2 Monate	Umbauarbeiten Top 2 sind abgeschlossen	aktiv
P138		Baden bei Wien	WOHNPARC	115	149.900	6,25% p.a.	16 Monate	01.02.2018	15.05.2019	2 Monate	Fertigstellung Gesamtanlage bis Mitte Mai 2019	aktiv
P119		Wohnhausanlage in Maria Gugging bei Wien	FX-Immo	190	298.910	6,75% p.a.	24 Monate	17.05.2017	13.05.2019	1 Monat	Informationen folgen...	aktiv
P124		Grundstücksankauf-finanzierung	BaudeSIGN	129	149.500	6,75% p.a.	18 Monate	13.11.2017	10.05.2019	1 Monat	aktuell bei BaudeSIGN: 4 Häuser zum Kauf, 1 Haus in Planung, 2 Wohnungen zum Kauf, 1 Wohnung zur Miete	aktiv
P127		Generalsanierungsprojekt in Baden bei Wien	ALPHACENTER	178	199.000	6,50% p.a.	18 Monate	19.10.2017	17.04.2019	1 Monat	3 von 3 Einheiten verkauft - Rückzahlung erfolgt am 17. April 2019	aktiv
P115		Wohnbauprojekt in Wien Donaustadt	Trendhaus	189	299.750	6,80% p.a.	24 Monate	16.03.2017	12.03.2019		Zahlungsverzögerung, Verzugszinsen +1,00% p.a.	aktiv

#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P128		Vor den Toren von Wien	WOHNPARK	213	300.000	5,95% p.a.	14 Monate	29.10.2017	31.12.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 31.12.2018
P125		Doppelhäuser in Laxenburg bei Wien	WOHNPARK	182	213.845	6,15% p.a.	16 Monate	09.09.2017	31.12.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 31.12.2018
P110		Einfamilien-häuser in Wien Donaustadt	Paul & Partner	122	150.200	7,00% p.a.	24 Monate	21.12.2016	19.12.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 19.12.2018
P133		Ziegelofengasse 25	AK PROJEKTE vienna	408	582.893	6,25% p.a.	12 Monate	30.01.2018	30.01.2019		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 10.12.2018
P126		Reihenhäuser 18 km vor Wien	Paul & Partner	266	308.088	6,50% p.a.	12 Monate	12.10.2017	10.10.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 02.10.2018
P120		Wohnhaus-anlage in Brunn am Gebirge bei Wien	PrimeReal	253	349.587	7,25% p.a.	12 Monate	09.05.2017	07.08.2018		Teilrückzahlung erfolgt Verzugszinsen: +1,25% p.a.	ausbezahlt am 01.10.2018
P113		3 Doppelhäuser in Tulln bei Wien	ecoLIVING	158	250.000	6,75% p.a.	18 Monate	15.02.2017	14.08.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 23.07.2018
P123		CASA D'ORO neben Galbitz bei Wien	ALPHACENTER	228	333.200	7,50% p.a.	12 Monate	12.07.2017	10.07.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 10.07.2018
P109		Reihenhäuser in Wien Donaustadt	Lehner & Trompeter	151	220.450	6,50% p.a.	18 Monate	28.11.2017	29.06.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 29.06.2018



#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P118		Reihenhäuser in Wien Donaustadt	Bauwerk	193	249.900	7,25% p.a.	15 Monate	24.03.2017	25.06.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 27.06.2019
P116		Wohnbau in Meidling	Bauwerk	181	248.900	7,35% p.a.	15 Monate	02.03.2017	28.05.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 28.05.2018
P107		Wohnprojekt bei Velden am Wörthersee	SLM	75	125.250	6,50% p.a.	18 Monate	11.11.2016	10.05.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 11.05.2018
P105		Reihenhäuser in Aspern	Lehner & Trompeter	54	116.150	6,50% p.a.	18 Monate	09.08.2016	05.02.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 05.02.2018
P114		2 Doppelhäuser in Gablitz bei Wien	Lehner & Trompeter	136	248.810	7,00% p.a.	12 Monate	26.01.2017	24.01.2018		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 24.01.2018
P112		5 Einfamilien-häuser in Tribuswinkel bei Wien	WOHNPARK	227	305.260	6,15% p.a.	10 Monate	25.01.2017	24.11.2017		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 24.11.2017
P108		Doppelhaus in Brunn am Gebirge bei Wien	WOHNPARK	92	157.350	5,75% p.a.	12 Monate	15.10.2016	18.09.2017		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 18.09.2017
P102		Doppelhaus in Guntramsdorf Bauabschnitt 5	WOHNPARK	32	82.100	6,00% p.a.	6 Monate	18.04.2016	12.09.2016		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 12.09.2016

#	Projekt	Projektname	Emittent	# Anleger	verm. Kapital	Zinssatz	Laufzeit	Darlehen erhalten	geplante Rückzahlung	Restlaufzeit	aktueller Projektstatus	Anlagestatus
P101		Doppelhaus in Guntramsdorf Bauabschnitt 4	WOHPARK	31	90.000	6,00% p.a.	6 Monate	29.02.2016	31.08.2016		zurückbezahlt	zurückbezahlt am 31.08.2016
P106		Selektierte Immobilien-projekte	ERE	44	92.000	5,50% p.a.	5 Jahre					Substanzgenussrecht